

## LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 150301

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: GUAYUBÍN

ITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de mayo de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ PRINCIPAL LATERAL DERECHO	144.20	1.00	1	144.20	1	144.2	144.2
TRAMO B	C/ DISCO MIGUELINA	162.00	1.00	2	162.00	2	324	324
TRAMO C	CAMINO AL CEMENTERIO	81.00	1.00	2	81.00	2	162	162
TRAMO D	COLMADO ROLA	140.50	1.00	1	140.5	1	140.5	140.5
TRAMO E	GENERAL LUCA EVANGELISTA	76.00	1.00	2	76	2	152	152
TRAMO F	COLON PIMENTAL	97.30	1.00	2	97.3	1	194.6	97.3
Total							1117.3	1020

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


Monto asignado RD\$ 3,958,346.21

Monto desembolsado RD\$ 1,979,173.11 (50%)

Avance de obra 99.97%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de mayo de 2022

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: GUAYUBÍN

DISTRITO MUNICIPAL: -

## REPORTE

A la fecha de 06/05/2022 se ha ejecutado 1,117.30 metros cuadrados de aceras y 1,020.00 metros lineales de contén, lo que corresponde al 99.97% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. Estos son los metros construidos hasta el momento de la visita.
2. Las obras se están ejecutando por administración.
3. La plantilla de los contenes y el ancho de las aceras están de acuerdo al estimado en el programa.

## IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,

ING. ANA INDHIRA RAMIREZ

Técnico

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico