

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


CODIGO: 180804
REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: PUERTO PLATA
MUNICIPIO: VILLA ISABELA
DISTRITO MUNICIPAL: GUALETE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 25 de agosto de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	La Traición				600.7	1		600.7
TRAMO B	Los Santos				191.2	1		191.2
TRAMO C	Los Abreu				139	1		139
TRAMO D	Los Abreu				602.4	1		602.4
TRAMO E	Los Abreu				83.8	1		83.8
TRAMO F	Calle la Tina				115.7	2		231.4
TRAMO G	Villa Esperanza				276.4	1		276.4
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0	2124.9

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Monto asignado	RD\$ 2,828,468.31	
Monto desembolsado	RD\$ 1,414,234.16	(50%)
Avance de obra	190.02%	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: PUERTO PLATA
MUNICIPIO: VILLA ISABELA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 25 de agosto de 2022

DISTRITO MUNICIPAL: GUALETE

REPORTE


A la fecha de 25/08/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,124.90 metros lineales de contén, lo que corresponde al 190.02% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este distrito municipal esta construyendo por administracion.
2. El alcalde decidio construir solo contenes porque le prometieron el asfaltado.
3. Según los parametro del programa ellos cumplen en su totalidad.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


ARQ. KEILIN-MORA

Técnico

