



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
 "PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2023 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA DOMINICANIDAD EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTIAGO"
 "SANTIAGO ES PATRIA"



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2023
 (PERIODO HASTA SEPTIEMBRE 2023)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	LA JOYA	\$7,000,000.00			*		EN EJECUCION
2	EMBELLECIMIENTO ENTRADA	VILLA LIBERACIÓN	\$10,000,000.00			*		EN EJECUCION
3	AREA DE JUEGOS	RESIDENCIAL AMANECER	\$8,000,000.00		*			EN EJECUCION
4	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	URB. LOS ALAMOS	\$8,000,000.00				*	TERMINADA
5	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	VILLA OLIMPICA	\$8,000,000.00			*		EN EJECUCION
6	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	RAFEY	\$10,000,000.00			*		EN EJECUCION
7	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	ENSANCHE LIBERTAD	\$10,000,000.00			*		EN EJECUCION
8	REMOZAMIENTO CANCHA	LOS SANTOS	\$7,000,000.00			*		EN EJECUCION
9	REMOZAMIENTO CANCHA	ENSANCHE ESPAILLAT	\$20,000,000.00		*			EN EJECUCION
10	REMOZAMIENTO PARQUE	LAS CAYENAS	\$12,000,000.00			*		EN EJECUCION
TOTAL			\$100,000,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
 PERIODO JULIO/ SEPTIEMBRE 2023

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2023

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS TERMINADAS	1	10%
OBRAS EN EJECUCIÓN	9	90%
OBRAS EN LICITACION	0	0%
TOTAL	10	



Ing. Leonela Massiel Espinal
 Viceministra

Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2023

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$100,000,000.00	\$29,844,903.09	\$70,155,096.91	30%



Lic. Ana Honoret
 Encargada de Presupuesto