



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

**PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26**

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES
AVANCE DE PROYECTO**

Fecha de visita técnica: 26 de agosto de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: OZAMA

Provincia: SANTO DOMINGO

Municipio: SANTO DOMINGO ESTE

Distrito Municipal: -

Barrio y/o Sector: ALMA ROSA I, LUCERNA, LOS MINA (ZONA DEL
AYUNTAMIENTO), LOS MOLINOS DE LOS FRAILES Y LA
UREÑA (CLUB DEL CODIA)

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: CONSORCIO SHELIAN-F. DILSA

RNC o Cédula: 133608138

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

- a. Construcción de aceras ☒
- b. Construcción de contenes ☒
- c. Reconstrucción de aceras ☐
- d. Reconstrucción de contenes ☐
- e. Construcción de obra conexa ☒ Especificar: BADENES (3), RAMPA PEATONAL (1
- f. Reconstrucción de obra conexa ☐ Especificar: _____

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ALMA ROSA I

Nombre de Calle: COSTA RICA



ALMA ROSA I



ALMA ROSA I



LOS MINA

Nombre de Calle: CARRETERA MELLA CON CALLE 10



PIDOCA, LOS MINA

Nombre de Calle: CARRETERA MELLA



LOS MOLINOS, LOS FRAILES

Nombre de Calle: DIAGONAL 1RA, DIAGONAL 2DA, MENDOZA, 7MA, 18, 21 Y 22



LA UREÑA/ AVE.LAS AMERICAS AVENIDA 30 DE JUNIO



5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.494664	-69.851879	18.494534	-69.852319	47.60	2.15	102.34	47.60
Tramo B	Sector Alma Rosa I / Calle 13 a	18.494622	-69.852373	18.494527	-69.852347	1.41	1.10	1.55	9.70
Tramo C	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.494413	-69.853519	18.494088	-69.854379	92.50	2.45	226.63	92.50
Tramo D	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.493562	-69.855693	18.493382	-69.856453	77.30	4.40	340.12	80.30
Tramo E	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.493382	-69.856453	18.492797	-69.856385	63.70	2.54	161.80	64.70
Tramo F	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica con Virgilio Mainardi	18.492021	-69.862519	18.492073	-69.862531	26.26	4.61	121.06	9.80
Tramo G	Sector Alma Rosa I / Calle Juan Isidro Jimenez	18.492087	-69.862961	18.491744	-69.862967	40.10	2.15	86.22	40.10
Tramo H	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.492048	-69.862553	18.492077	-69.862946	40.10	2.56	102.66	40.10
Tramo J	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.492233	-69.864522	18.492275	-69.864852	30.10	3.32	99.93	
Tramo K	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.492215	-69.864446	18.492208	-69.864235	20.00	3.20	64.00	
Tramo L	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.492208	-69.864235	18.492030	-69.864157	20.80	2.60	54.08	
Tramo M	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica con San Francisco de Asis	18.492366	-69.864149	18.492312	-69.864213	16.40	2.40	39.36	16.40
Tramo N	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica con San Francisco de Asis	18.492303	-69.864286	18.492330	-69.864416	16.50	2.78	45.87	16.40
Tramo O	Sector Alma Rosa I / Calle San Francisco de Asis	18.492454	-69.864031	18.492289	-69.864028	19.70	2.09	41.17	
Tramo P	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.492583	-69.864008	18.492435	-69.864022	15.90	2.85	45.32	
Tramo Q	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.492280	-69.864038	18.492260	-69.863795	27.60	2.90	80.04	
Tramo R	Sector Alma Rosa I / Calle Costa Rica	18.492185	-69.863471	18.492214	-69.863850	45.30	2.85	129.11	
Tramo S	Sector Lucerna/ Calle 3W	18.518620	-69.846240	18.519337	-69.846183	77.77	5.00	388.85	
Tramo T	Sector Los Frailes/Calle Diagonal 1a	18.473980	-69.784889	18.474058	-69.785317	44.20	2.10	92.82	
Tramo U	Sector Los Frailes/Calle Diagonal y Calle Mendoza	18.474044	-69.784931	18.473675	-69.785637	106.80	1.53	163.40	17.30

5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo V	Sector Los Frailes/Calle Mendoza	18.473599	-69.785626	18.473264	-69.785639	34.20	1.90	64.98	
Tramo W	Sector Los Frailes/Calle 22	18.474051	-69.785663	18.473265	-69.785730	81.70	1.10	89.87	81.70
Tramo X	Sector Los Frailes/Calle 22	18.473254	-69.785659	18.473596	-69.785628	36.50	1.40	51.10	
Tramo Y	Sector Los Frailes/Calle Diagonal 2da	18.474967	-69.784283	18.474985	-69.785589	241.00	1.60	385.60	241.00
Tramo Z	Sector Los Frailes/Calle Diagonal 2da	18.474932	-69.785584	18.474757	-69.785616	19.50	0.50	9.75	
Tramo AA	Sector Los Frailes/Calle 21	18.473468	-69.787607	18.473139	-69.787588	26.80	1.20	32.16	
Tramo AB	Sector Los Frailes/Calle 7ma	18.473473	-69.787595	18.473578	-69.785994	114.40	1.00	114.40	
Tramo AC	Sector Los Frailes/Calle 7ma	18.473127	-69.787356	18.472744	-69.788346	25.70	1.30	33.41	
Tramo AD	Sector Los Frailes/Calle 18	18.472702	-69.787317	18.472768	-69.786617	86.90	0.85	73.87	86.90
Tramo AE	Sector Los Frailes/Calle 18	18.472753	-69.787575	18.472808	-69.786889	65.20	1.00	65.20	65.20
Tramo AF	Sector La Ureña/ Club del CODIA	18.475573	-69.743240	18.475513	-69.743536	38.10	1.10	41.91	38.10
Tramo AG	Sector La Ureña/ Club del CODIA	18.475515	-69.743559	18.475507	-69.743630	6.50	1.00	6.50	
Tramo AH	Sector La Ureña/ Club del CODIA	18.475487	-69.743788	18.475483	-69.743966	18.50	1.30	24.05	18.50
Tramo AI	Sector La Ureña/ Club del CODIA	18.475705	-69.744206	18.475436	-69.744582	220.20	1.20	264.24	202.00
Tramo AJ	Sector La Ureña/ Club del CODIA	18.475476	-69.744551	18.475482	-69.744561			0.00	8.50
Tramo AK	Sector La Ureña/ Club del CODIA	18.475505	-69.744142	18.475667	-69.744199	25.20	1.00	25.20	25.20
								0.00	
Total								3,668.57	1,202.00

Nota: Los tramos indicados como **ambos lados** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.
Ejecución física de obra 15.4% (estimada con base en las cantidades de aceras y contenes; no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La presente corresponde a la segunda visita de supervisión al municipio Santo Domingo Este. En la primera visita, realizada el 12 de junio de 2026, no se levantó el avance de obra debido al bajo nivel de ejecución que presentaba el proyecto. En esta segunda visita, efectuada el 26 de agosto de 2026, se levantó gran parte de las cantidades proyectadas.

Se recorrieron los sectores Alma Rosa I, Lucerna, Los Mina (entorno del Ayuntamiento), Los Molinos de Los Frailes y La Ureña (inmediaciones del club del CODIA). Conforme al levantamiento de la sección 5, se midieron 37 tramos, con un total de 1,877.44 ml de aceras (3,683.97 m²) y 1,202.00 ml de contenes. Además, se verificó la construcción de tres (3) badenes en distintos puntos del municipio y de una (1) rampa peatonal en el exterior del Ayuntamiento.

Las aceras construidas en Alma Rosa I y Lucerna incorporan una franja central rayada de 0.90 m de ancho (ver registro fotográfico). El "rayado", relieve o texturizado en las aceras diseñado para la circulación de personas con discapacidad. Estos tramos suman 679.04 ml, lo que equivale a 611.14 m² de superficie rayada (679.04 ml × 0.90 m).

Los trabajos inspeccionados cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto. La obra aún no ha concluido, por lo que se programarán visitas de seguimiento.

6. FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

ALMA ROSA I

Nombre de Calle: COSTA RICA



ALMA ROSA I

Nombre de Calle: COSTA RICA CON 13



ALMA ROSA I

Nombre de Calle: COSTA RICA



ALMA ROSA I

Nombre de Calle: COSTA RICA



ALMA ROSA I

Nombre de Calle: COSTA RICA



ALMA ROSA I

Nombre de Calle: COSTA RICA



ALMA ROSA I

Nombre de Calle: COSTA RICA



ALMA ROSA I

Nombre de Calle: SAN FRANCISCO DE ASIS



LOS MINA

Nombre de Calle: CARRETERA MELLA CON C/10



ALMA ROSA I

Nombre de Calle: CLUB ROTARIO CON C/13



LOS MINA

Nombre de Calle: CARRETERA MELLA (RAMPA AYUNTAMIENTO)



LUCERNA

Nombre de Calle: 3W



LUCERNA

Nombre de Calle: 3W



LOS MOLINOS, LOS FRAILES

Nombre de Calle: AVE. 30 DE JUNIO / LAS AMERICAS





CLUB DEL CODIA
Nombre de Calle: AVE. 30 DE JUNIO / LAS AMERICAS





Las informaciones y demás insumos utilizados en la elaboración de este informe fueron suministrados por el gobierno local, en su calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes. El presente informe fue elaborado a requerimiento de la Liga Municipal Dominicana, en su calidad de entidad supervisora, en el marco del Plan Nacional de Mejoramiento de la Infraestructura Peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: ARQ. ARELIS MEJIA
CODIA: 18893

Firma y sello: _____

