



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 10 de febrero de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: VALDESIA
Provincia: PERAVIA
Municipio: BANÍ
Distrito Municipal: -
Barrio y/o Sector: Altos de Las Colinas , Cañafistol

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: INGARBEN SRL

RNC o Cédula: 131-96752-3

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

- a. Construcción de aceras ☐
- b. Construcción de contenes ☒
- c. Reconstrucción de aceras ☐
- d. Reconstrucción de contenes ☐
- e. Construcción de obra conexas ☐ Especificar: _____
- f. Reconstrucción de obra conexas ☐ Especificar: _____

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LAS COLINAS DEL NORTE

Nombre de Calle: Calle sin Nombre



CAÑAFISTOL

Nombre de Calle: SIN NOMBRES



5. LEVANTAMIENTO

TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A	Altos de las Colinas/ Sin Nombre/ ambos lados	18,287671	-70.350.359	18.288268°	-70.350369°			0,00	250,09
Tramo B	Altos de las Colinas/ Sin Nombre/ambos lados	18,287793	-70.349.811	18,2884	-70.349.873			0,00	137,2
Tramo C	Altos de las Colinas/ Sin Nombre (ambos lados)	18.287452°	-70.350348°	18.286804°	-70.350124°			0,00	159,2
Tramo D	Altos de las Colinas/ Sin Nombre/ambos lados	18.289990°	-70.349323°	18.291203°	-70.349811°			0,00	282,64
Tramo E	Altos de las Colinas/ Sin Nombre/ ambos lados	18.290006°	-70.349218°	18.291205°	-70.349218°			0,00	252,92
Tramo F	Altos de las Colinas/ Sin Nombre/ ambos lados	18.291214°	-70.349825°	18.290908°	-70.348078°			0,00	357,14
Tramo G	Altos de las Colinas/ Sin Nombre/ ambos lados	18.290626°	-70.349591°	18.290731°	-70.348681°			0,00	182,93
Tramo H	Altos de las Colinas/ Sin Nombre/ ambos lados	18.290782°	-70.347819°	18.290748°	-70.347736°			0,00	18,6
Tramo I	Altos de las Colinas/ Sin Nombre/ ambos lados	18.290893°	-70.348087°	18.291228°	-70.347771°			0,00	72,99
Tramo J	Altos de las Colinas/ Calle #9/ ambos lados	18,2914150	#####	18.291.811	-70.348.106			0,00	118,89
Tramo K	Altos de las Colinas/ Sin Nombre/ambos lados	18.291438°	-70.348378°	18.291753°	-70.348091°			0,00	126,57
Tramo L	Altos de las Colinas/ Sin Nombre/ambos lados	18.291413°	-70.348755°	18.291838°	-70.348125°			0.00	169,38
Tramo M	Cañafisto/ Calle 27 de Febrero (ambos lados)	18.280148°	-70.365032°	18.280908°	-70.363584°			0.00	325,76
Tramo N	Cañafisto/ Calle Duverge (ambos lados)	18.280863°	-70.363560°	18.282542°	-70.365134°			0.00	573,17
Tramo O	Cañafisto/ Calle Sin Nombre (ambos lados)	18.281481°	-70.364147°	18.280891°	-70.364085°			0.00	166,63
Total								0,00	2.911,47

Nota: Los tramos indicados como **ambos lados** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.

Porcentaje de ejecución de solo las partidas de construccion de aceras y contenes 101% (este no incluye obras conexas)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Observamos que la ejecución de los contenes se realizaron cumpliendo con las especificaciones técnicas suministradas por el ayuntamiento.
- 2.- Se observo que la ejecución fue solo de contenes y no se ejecutaron aceras como se presupuestó originalmente.
3. Se recomienda que a las cubicaciones se agregue orden de cambio que incluya las debidas autorizaciones y justificaciones del cambio, para dejar transparentado el proceso.
4. Los contenes ejecutados cumplen con las especificaciones técnicas suministradas por el ayuntamiento.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

CAÑAFISTOL

Nombre de Calle: DUVERGE



CAÑAFISTOL

Nombre de Calle: S/N



27 DE FEBRERO

Nombre de Calle: S/N



LAS COLINAS (Barrancones)

Nombre de Calle: CALLES S/N



Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: ING. ADELINA LAKE

CODIA: 24991

Firma y sello: Adelina Lake