



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 020801

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: TÁBARA ARRIBA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 17 de agosto de 2022

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle a	75.80	1.03	1	75.80	1	78.074	75.8
TRAMO B	Calle b	51.10	0.60	1	76.30	1	30.66	76.3
TRAMO C	Calle c				20.30	1		20.3
TRAMO D	Calle d				24.1	1		24.1
TRAMO E	Calle e	45.50	1.00	2	45.5	1	91	45.5
TRAMO F	Calle f	100.70	1.00	2	100.5	1	201.4	100.5
TRAMO G	Calle primera	56.40	1.00	1	56.4	1	56.4	56.4
TRAMO H	Calle primera	41.20	1.00	1	41.2	1	41.2	41.2
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							498.734	440.1

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,939,091.79

Monto desembolsado RD\$ 1,469,545.90 (50%)

Avance de obra 60.40%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 17 de agosto de 2022

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: TÁBARA ARRIBA

DISTRITO MUNICIPAL: -

REPORTE


A la fecha de 17/08/2022 se ha ejecutado 498.73 metros cuadrados de aceras y 440.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 60.4% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este municipio esta construyendo por contrato.
2. Los contenes y aceras contruidas cumplen con las recomendaciones, las aceras tienen un relleno de 0.15 a 0.20 cm de espesor.
3. En este levantamiento estuvo presente el Ing. Contratista y el alcalde.
4. Lo construido hasta el momento tiene buena calidad.


IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


FELIPE REYES
Técnico

