



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020804

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: TÁBARA ARRIBA

DISTRITO MUNICIPAL: LOS TOROS


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de mayo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez  
2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 6 DE NOVIEMBRE				31.90	1.00		31.90
TRAMO B	CALLE DE 25 DE MARZO				88.55	2.00		177.10
TRAMO C	CALLE DE 25 DE MARZO				175.55	2.00		351.10
TRAMO D	CALLE INDEPENDENCIA				80.75	2.00		161.50
TRAMO E	CALLE 30 DE MAYO				105.00	1.00		105.00
TRAMO F	CALLE 16 AGOSTO				194.50	2.00		389.00
TRAMO G	CALLE C				72.25	2.00		144.50
TRAMO H	CALLE BARBERIA TATA				121.00	1.00		121.00
TRAMO I	ENTRANDO POR EL SALON VERENICE Y BANCA LO MELLIZO				78.80	1.00		78.80
TRAMO J	CALLE PRIMERA				222.50	1.00		222.50
<b>Total</b>							-	<b>1,782.40</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,299,919.57  
Monto desembolsado RD\$ 1,649,959.79 (50%)  
Avance de obra 138.99%



# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de mayo de 2023

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: TABARA ARRIBA

DISTRITO MUNICIPAL: LOS TOROS

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,782.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. Este distrito municipal construyó por contrato.
2. La ejecución de la obra cumple con los parámetro recomendados por el programa.
3. Solamente ejecutaron contenes, para aprovechar el asfaltado solicitado.

### IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDIRIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
FELIPE REYES  
Técnico