



# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

## SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**CODIGO:** 040302

**REGIÓN:** ENRIQUILLO

**PROVINCIA:** BARAHONA

**MUNICIPIO:** ENRIQUILLO

**DISTRITO MUNICIPAL:** ARROYO DULCE


**FECHA DE ÚLTIMA VISITA:** 26 de agosto de 2022

1. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS: 2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Marcos matos				59.00	1		59
TRAMO B	Marcos matos				60.50	2		121
TRAMO C	Marcos matos				104.50	1		104.5
TRAMO D	Marcos matos				305.7	1		305.7
TRAMO E	Marcos matos				210.3	1		210.3
TRAMO F	Marcos matos				235	1		235
TRAMO G	Marcos matos				26	1		26
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>0</b>	<b>1061.5</b>

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA	
Monto asignado	RD\$ 2,882,478.60
Monto desembolsado	RD\$ 1,441,239.31 (50%)
Avance de obra 95.40%	



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO  
PROVINCIA: BARAHONA  
MUNICIPIO: ENRIQUILLO  
DISTRITO MUNICIPAL: ARROYO DULCE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 26 de agosto de 2022

## REPORTE


A la fecha de 26/08/yyyy se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,061.50 metros lineales de contén, lo que corresponde al 95.4% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

- Estéticamente la construcción de los contenes se visualizaban con buena terminación, aunque se le recomendó a los constructores disminuir la porción de agregado grueso y aumentar la porción de agregado fino para una mejor dosificación de los materiales y de esta manera mejorar la calidad de dichos contenes.
1. Se está utilizando una plantilla en contén de base de 50 cm y altura de 30 cm.
  2. Solo se está ejecutando contenes con los fondos asignados.
  3. Debido a la topografía de la zona se está utilizando en algunos tramos telford mayor a 0.25m de altura, para de esta manera darle la suficiente altura y las aguas lleguen a su destino final.

## IMÁGENES






# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

  
ING. STAYLIN MENDOZA  
Técnico

  
ING. EDWARD ACOSTA  
Técnico

