

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 040601
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: EL PEÑÓN
DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de julio de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
 2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ENRIQUILLO MELO				273.00	2.00		546.00
TRAMO B	C/ENRIQUILLO MELO				93.60	2.00		187.20
TRAMO C	C/ENRIQUILLO MELO				320.10	2.00		640.20
TRAMO D	C/ENRIQUILLO MELO				41.44	2.00		82.88
TRAMO E	C/ENRIQUILLO MELO				141.10	2.00		282.20
TRAMO F	C/ENRIQUILLO MELO				66.20	2.00		132.40
TRAMO G	C/ENRIQUILLO MELO				237.40	2.00		474.80
TRAMO H	C/ENRIQUILLO MELO				40.00	2.00		80.00
TRAMO I								
TRAMO J								
Total								2,425.68

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,037,134.57
 Monto desembolsado RD\$ 1,518,567.29 (50%)
 Avance de obra 206.90%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: EL PEÑÓN
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de julio de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,425.68 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta obra fue ejecutada por administración.
2. En esta visita se puede observar que en la ejecución de las aceras y contenes solo se construyó contenes en su totalidad.
3. La terminación de los contenes, como se aprecian en las imágenes, constan de buena calidad.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,



ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico



ELIZABETH GARCÍA
Técnico