



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 070202

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: BÁNICA

DISTRITO MUNICIPAL: SABANA CRUZ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de noviembre de 2022

1. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	EL MAMONSITO	93.30	1.06	1	100.10	1	99.29999984	100.1
TRAMO B	CALLE RESP. SANTA ANGOMAS	21.60	1.00	1	22.20	1	21.6	22.2
TRAMO C	CALLE MANUEL MORETA	77.50	1.00	1	78.10	1	77.5	78.1
TRAMO D	CALLE MANUEL MORETA				67.80	1		67.8
TRAMO E	CALLE MANUEL MORETA	128.20	1.00	2	147.35	2	256.4	294.7
TRAMO F	CALLE JOAQUIN ZARZUELA	113.00	1.00	2	126.95	2	226	253.9
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							680.80	816.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,840,181.38

Monto desembolsado RD\$ 2,840,181.39 (100%)

Avance de obra 101.62%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de noviembre de 2022

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: BÁNICA

DISTRITO MUNICIPAL: SABANA CRUZ

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 680,80 metros cuadrados de aceras y 816,80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La ejecución de las aceras y contenes fueron ejecutados bajo los parámetros recomendados.
2. Estos proyectos fueron ejecutados en diferentes sectores.
3. En la mayor parte de las aceras ejecutadas se utilizó telford bajo las aceras en forma de encache para ;
4. Casi en su totalidad por la topografía de la zona y que antes de ejecutar dicho proyecto había canalet

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,



ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico



FELIPE REYES

Técnico

