



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 080104

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: EL SEIBO

MUNICIPIO: EL SEIBO

DISTRITO MUNICIPAL: SANTA LUCÍA - LA HIGUERA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de noviembre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE A (SECTOR EL TAMARINDO)	77.15	0.80	2	115.70	2	123.44	231.4
TRAMO B	CALLE B (SECTOR EL TAMARINDO)	18.50	0.50	1	38.50	2	9.25	77
TRAMO C	CALLE C (SECTOR EL TAMARINDO)	130.00	0.60	2	146.70	2	156	293.4
TRAMO D	CALLE D (SECTOR EL TAMARINDO)	86.60	1.00	2	134.20	2	173.2	268.4
TRAMO E	CALLE E (SECTOR EL TAMARINDO)	116.80	1.00	1	116.8	2	116.8	233.6
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							578.69	1103.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,880,042.14

Monto desembolsado RD\$ 3,880,042.14 (100%)

Avance de obra 90.06%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: EL SEIBO

MUNICIPIO: EL SEIBO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de noviembre de 2022

DISTRITO MUNICIPAL: SANTA LUCÍA - LA HIGUERA

INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 08/11/2022 se ha ejecutado 578.69 metros cuadrados de aceras y 1,103.80 metros lineales de contén, lo que corresponde al 90.06% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. En este proyecto tanto las aceras como los contenes tienen una terminación aceptable, a excepción d
2. El ancho predominante en las aceras es de 0.74m aproximadamente.
3. Esta obra fue ejecutada por contrato
4. En uno de los tramos fueron afectados; y removido 116 ml de contenes por la tormenta fiona. Para ton

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

