



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 110201

**REGIÓN:** YUMA

**PROVINCIA:** LA ALTAGRACIA

**MUNICIPIO:** SAN RAFAEL DEL YUMA

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 21 de octubre de 2022

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Richard Cabrera  
2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	EL LAVADOR (CERCANO AL PLAY BASE BALL)	230.10	1.10	2	231.10	2	506.22	462.2
TRAMO B	EL LAVADOR (CERCANO AL PLAY BASE BALL)	42.80	0.95	2	42.80	2	81.32	85.6
TRAMO C	EL LAVADOR (CERCANO AL PLAY BASE BALL)	30.70	0.67	2	30.70	2	41.138	61.4
TRAMO D	EL LAVADOR (CERCANO AL PLAY BASE BALL)	38.00	0.79	2	38.00	2	60.04	76
TRAMO E	EL LAVADOR (CERCANO AL PLAY BASE BALL)	69.00	1.00	2	69	2	138	138
TRAMO F	CARRETERA SAN RAFAEL DE YUMA-BOCA DE YUMA	56.50	1.20	1	56.5	1	67.8	56.5
TRAMO G	CALLE AGUSTIN PEREIRA	43.00	0.93	2			79.98	
TRAMO H	CARRETERA SAN RAFAEL DE YUMA-BOCA DE YUMA	75.20	1.10	2	75.2	2	165.44	150.4
TRAMO I	ESCUELITA	107.90	1.15	2	107.9	2	248.17	215.8
TRAMO J	ESCUELITA	20.20	1.00	1	20.2	1	20.2	20.2
TRAMO K	CARRETERA SAN RAFAEL DE YUMA-BOCA DE YUMA	53.20	0.57	1	53.2	1	30.324	53.2
TRAMO L	CARRETERA SAN RAFAEL DE YUMA-BOCA DE YUMA	77.20	1.51	2	77.9	2	233.144	155.8
TRAMO M	CARRETERA SAN RAFAEL DE YUMA-BOCA DE YUMA	24.10	1.00	2	24.1	1	48.2	24.1
TRAMO N	CARRETERA SAN RAFAEL DE YUMA-BOCA DE YUMA	136.60	1.50	2	136.6	2	409.8	273.2




## LIGA MUNICIPAL – DOMINICANA –

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO O	CARRETERA SAN RAFAEL DE YUMA-BOCA DE YUMA	102.50	1.40	1	104.9	2	143.5	209.8
TRAMO P	BARRIO CAIMITO (CERCANO AL PLAY SOFTBALL)	75.90	1.10	1			83.49	
TRAMO Q	BARRIO CAIMITO (CERCANO AL PLAY SOFTBALL)	50.40	1.00	2	50.5	2	100.8	101
TRAMO R	BARRIO CAIMITO (CERCANO AL PLAY SOFTBALL)				180.2	2		360.4
TRAMO S	BARRIO CAIMITO (CERCANO AL PLAY SOFTBALL)				251.7	2		503.4
TRAMO T	BARRIO CAIMITO (CERCANO AL PLAY SOFTBALL)				80.9	2		161.8
TRAMO U	BARRIO CAIMITO (CERCANO AL PLAY SOFTBALL)				78.2	2		156.4
Total							2457.57	3265.20

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,546,385.95  
 Monto desembolsado RD\$ 4,546,385.96 (100%)  
 Avance de obra 247.55%





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de octubre de 2022

PROVINCIA: LA ALTAGRACIA

MUNICIPIO: SAN RAFAEL DEL YUMA

DISTRITO MUNICIPAL: -

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,457.57 metros cuadrados de aceras y 3,265.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS

1. En este proyecto tanto las aceras y contenes fueron ejecutadas bajo los parámetros recomendados.
2. En el Sector Caimito cercano al estadio de softball solo se ejecutaron en su mayoría contenes

### IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

  
\_\_\_\_\_  
ING. RICHARD CABRERA  
Técnico

  
\_\_\_\_\_  
ING. STAYLIN MENDOZA  
Técnico

