



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 210103

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: SAN CRISTÓBAL

DISTRITO MUNICIPAL: HATILLO (DM)

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de junio de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

2. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Sec. Mata naranjo	474.00	1.00	1.00	474.00	1.00	474.00	474.00
TRAMO B	C/ Los German	824.96	1.00	1.00	823.20	1.00	824.96	823.20
TRAMO C	C/ ALTERNA	134.98	1.00	1.00	127.20	1.00	134.98	127.20
TRAMO D	C/ existente	26.00	1.00	1.00	26.00	1.00	26.00	26.00
TRAMO E	SECTOR KM 26 (CARRETERA SAN CRISTOBAL NIGUA)	64.60	1.10	1.00	188.50	1.00	71.06	188.50
TRAMO F	SECTOR KM 26 (CARRETERA SAN CRISTOBAL NIGUA)	56.40	1.86	1.00	207.80	1.00	104.90	207.80
Total							1,635.90	1,846.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,635,268.09

Monto desembolsado RD\$ 2,817,634.05 (50%)

Avance de obra 121.73%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de junio de 2023

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: SAN CRISTÓBAL

DISTRITO MUNICIPAL: HATILLO (DM)

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,635.90 metros cuadrados de aceras y 1,846.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Durante la inspeccion pudimos observar que se ejecuto con una muy buena calidad.
2. Los anchos de las aceras y la funcionalidad de los contenes estan realizado bajo las recomendaciones del programa.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Ing. Ana Ramírez
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico

Staylin M.H.
ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

