



LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 210302

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: BAJOS DE HAINA

DISTRITO MUNICIPAL: EL CARRIL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de enero de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR RENACIMIENTO LA PARED (CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ) 3	134.70	1.00	1	251.60	1	134.7	251.6
TRAMO B	CALLE JUAN PABLO DUARTE 2	175.40	1.00	1	311.45	2	175.4	622.9
TRAMO C	CALLE MAMA TINGO 4	84.95	1.00	2	191.10	2	169.9	382.2
TRAMO D	GREGORIO LUPERON 1	120.15	1.10	2	199.70	2	264.33	399.4
TRAMO E	RESPALDO CAAMAÑO DEÑO				56.3	2		112.6
TRAMO F	CAAMAÑO DEÑO 5	238.50	1.00	2	342.75	2	477	685.5
TRAMO G	CALLE CENTRAL	60.20	1.10	2	111.1	2	132.44	222.2
TRAMO H	HERMANAS MIRABAL 6	159.70	1.00	2	272.2	2	319.4	544.4
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1673.17	3220.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 7,011,012.11

Monto desembolsado RD\$ 3,505,506.06 (50%)

Avance de obra 148.97%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL
MUNICIPIO: BAJOS DE HAINA
DISTRITO MUNICIPAL: EL CARRIL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de enero de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,673.17 metros cuadrados de aceras y 3,220.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este distrito municipal construyo por contrato.
2. De acuerdo a lo construido cumple con los parametros establecido.
3. En este levantamiento estuvieron presente el contratista y el encargado de planeamiento del ayuntamiento.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


ARQ. KEILIN MORA
Técnico