

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

INFORMES DE CIERRE DE PROYECTO (ACERAS Y CONTENES)

Quien suscribe, Alexander de Jesus Cuella Tricomi, CODIA No: 35835, me dirijo a ustedes para informarlos, que el gobierno local que mencionáremos a continuación, ha ejecutado el 100% o más de los volúmenes según proyección estimada para el proyecto de Aceras y Contenes, del programa de apoyo municipal de la Liga Municipal Dominicana los gobiernos locales.

Este reporte de ejecución de cierre se realiza a partir del reporte de levantamiento suministrado.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: San Cristobal
MUNICIPIO: San Cristobal
DISTRITO MUNICIPAL: Villa Attagracia ↓
BARRIO Y/O SECTOR:

IMAGENES


Pag 3



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
Tramo A	Agujero	4.10	133.25	1.20	2.40	387.2
Tramo B	Agujero	4.10	175.21	1.15	2.30	103.8
Tramo C	Agujero	4.10	121.85	1.15	2.30	103.8
Tramo D	Agujero	4.10	168.21	1.15	2.30	242
Tramo E	Agujero	4.10	185.22	1.15	2.30	25.2
Tramo F	Calle del Liceo	4.80	191.77	1.20	2.40	106.5
Tramo G	Los Mameas	4.60	168.54	1.20	2.40	136.2
Tramo H	Los Mameas	4.60	142.56	1.20	2.40	232.8
Tramo I						
Tramo J						
Tramo K						
Tramo L						
TOTAL					1,286.61	
TOTAL CONTENES						2,573.22
TOTAL ACERAS						2,648.00

Fecha de la visita técnica: 14/09/2022.

Firma del supervisor CODIA:


 Gabriel Jara
 Cordic 35835



30/11/22, 20:56

PHOTO-2022-11-30-14-03-17.jpg

