



**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**  
**INFORME DE AVANCE DE OBRA**


**CODIGO:** 210801  
**REGIÓN:** VALDESIA  
**PROVINCIA:** SAN CRISTÓBAL  
**MUNICIPIO:** LOS CACAOS  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 13 de enero de 2023  
**TÉCNICOS:** 1. Ing. Staylin Mendoza  
 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LA CAÑADA DE LOS LIMONES (LOS MULTIS)	133.70	1.00	1	133.70	1	133.7	133.7
TRAMO B	LA CAÑADA DE LOS LIMONES (LOS MULTIS)	119.20	1.16	1	134.00	1	138.272	134
TRAMO C	FRANCISCO MATEO	31.00	0.80	1	31.00	1	24.8	31
TRAMO D	FRANCISCO MATEO	52.80	0.80	1	52.80	1	42.24	52.8
TRAMO E	FRANCISCO MATEO	11.40	1.00	1	11.4	1	11.4	11.4
TRAMO F	LOS JIBAROS	222.10	1.00	1	222.1	1	222.1	222.1
TRAMO G	ZUMBI	54.60	0.90	1	85.5	1	49.14	85.5
TRAMO H	ZUMBI	60.20	0.77	1	141.8	1	46.354	141.8
TRAMO I	ZUMBI	13.30	1.00	1	98.8	1	13.3	98.8
TRAMO J	ZUMBI				22.3	1		22.3
TRAMO K	ZUMBI	16.30	0.35	1	16.3	1	5.705	16.3
<b>Total</b>							<b>687.01</b>	<b>945.70</b>

**AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA**

Monto asignado RD\$ 3,641,225.56  
 Monto desembolsado RD\$ 1,820,612.78 (50%)  
 Avance de obra 91.43%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de enero de 2023

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: LOS CACAOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

## INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 13/01/2023 se ha ejecutado 687.01 metros cuadrados de aceras y 949.70 metros lineales de contén, lo que corresponde al 91.43% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. Esta obra fueron ejecutado por contrato
2. Tanto las aceras como los contenes presenta buena terminacion a excepción de las aceras del sector f

## IMÁGENES





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

*Staylin M.H.*

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

*Felipe Reyes*

FELIPE REYES

Técnico

