

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 220103
REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: SABANETA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 18 de julio de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
2. Arq. Keilin Mora


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Buenos aire C/ todos los santos				345.65	2.00		691.30
TRAMO B	EL MAMON CALLE ALTAGRACIA				63.30	2.00		126.60
TRAMO C	PICANTINA CALLE MARIEN				82.15	2.00		164.30
TRAMO D	BUENOS AIRES CALLE HERMANA MIRABAL				76.80	2.00		153.60
TRAMO E	BUENOS AIRES CALLE RESP. HERMANA MIRABAL				32.50	2.00		65.20
Total							-	1,201.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,216,192.78

Monto desembolsado RD\$ 3,216,192.78 (100%)

Avance de obra 93.64%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: SABANETA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 18 de julio de 2023

INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 18/07/2023 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,201.00 metros lineales de contén, lo que corresponde al 93.64% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Los contenes presentan buena terminacion visual.
2. Para cerrar el programa este deberia construir 90 ml mas de contenes de lo que estan construidos.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —




Suministra los datos de este reporte,



ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico



ARQ. KEILIN MORA

Técnico