



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 250402

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: LICEY AL MEDIO

DISTRITO MUNICIPAL: LAS PALOMAS

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 23 de agosto de 2022

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	TRAMO MOCA SALCEDO (CALLE DUARTE LATERAL DERECHO)	685.20	1.55	1	1,100.02	1	1062.06	1100.02
TRAMO B	TRAMO MOCA SALCEDO (CALLE DUARTE LATERAL IZQUIERDO)	207.70	1.05	1	21.10	1	218.085	21.1
TRAMO C	TRAMO MOCA SALCEDO (CALLE DUARTE LATERAL IZQUIERDO)				99.30	1		99.3
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1280.145	1220.42

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,950,537.50

Monto desembolsado RD\$ 1,975,268.75 (50%)

Avance de obra 118.20%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: LICEY AL MEDIO
DISTRITO MUNICIPAL: LAS PALOMAS

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 23 de agosto de 2022

REPORTE


A la fecha de 23/08/2022 se ha ejecutado 1,280.15 metros cuadrados de aceras y 1,220.42 metros lineales de contén, lo que corresponde al 118.2% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este distrito municipal esta construyendo por contrato.
2. Al momento del levantamiento estuvieron presente el Director y Contratista.
3. Las aceras construidas tienen un ancho promedio de 1mtrs a 1.20mtrs y estampadas con color.
4. Hasta el momento lo construido cumple con los parametros recomendados.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico

