



REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA  
INGENIERIA

La Victoria, Sto. Dgo. Norte  
30 de junio 2022

**Al** : Sr. Valentín Santos García  
Sub-Secretario de Apoyo Municipal de Obras Públicas  
Planeamiento y Ordenamiento Territorial  
Su despacho.

**Anexo** : Fotos Recientes




Cortésmente, después de nuestro saludo cordial los remitimos a usted, con la más alta estima para así darle respuestas al oficio No. SAOPPOT-885-22, El cual fue remitido por usted.



Con relación a la modalidad de ejecución empleada por nuestra junta municipal nos acogimos a la comparación de precios, que según el artículo 58, del reglamento 543-12 nos faculta, ya que estamos en el margen establecido por dicho reglamento.

Con relación al inicio de las obras escogidas por nuestras juntas hemos iniciado la Sigüientes:

1-Cruce la Virgen esta avanzada en un 50% aproximadamente, a la fecha hemos construido 460 MI, con un 20 % de aceras construida.

2-Carretera La Victoria-Cruce La Gina-Hacienda Estrella; está presenta un caso especial por lo que hemos asumido, la construcción muro de Blocks de 6" (Cámara llena) para sostener el empuje ocasionado y tomar el nivel que nos presenta la altura a que serán construida los contenes y aceras, es decir, existe un desnivel de unos 0.60 mts, con relación al pavimento y el terreno natural

RNC: 4-30-01081-2   

C/ Gral. Antonio J. Molina Díaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.  
Tel.: 809-222-8118,  [jmlv2002@gmail.com](mailto:jmlv2002@gmail.com)  @jmlv2002



REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA  
INGENIERIA

Esta condición se presentó a todo lo largo donde se ejecutará dicha obra (518.00 ML).


Las Obras restantes no han sido iniciadas debido a que varias parcelas nos impiden darle el ancho de las aceras requeridos por esa institución.


Aprovechando la ocasión le solicitamos a ustedes como institución gestora de este programa de ayuda a los ayuntamientos, solicitarle que nos supervisen dichas construcciones, y así nos puedan certificar si estamos o no dentro de los márgenes requeridos de control y calidad.

Siempre estaremos agradecidos de que nos hayas enviado sus preocupaciones, las cuales nos dan las fuerzas para seguir avanzando siempre apegado a los reglamentos establecidos y así mantener la calidad de dichas obras en ejecución.


Le saludas con el más sincero agradecimiento,




  
Sr. Miguel Antonio Saviñón  
Director Municipal



  
Arg. Yacniro Kameda  
Enc. de Obras Públicas Municipales

RNC: 4-30-01081-2 

C/ Gral. Antonio J. Molina Díaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

Tel.: 809-222-8118,  [jmlv2002@gmail.com](mailto:jmlv2002@gmail.com)

[@jmlv2002](#)