



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MATANZAS

DEPARTAMENTO DE PPM

RNC: 430040746

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2023
(RD\$ 3,799,219.04)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	OBSERVACION	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Alcantarillado, sector San Mateo	Matanzas	\$1,004,356.00							
Puente que sale a la puerta roja	Ana Lucia	\$285,784.00	\$204,881.82	SE LE ADICIONO UN COMPLETIVO DE \$738,625.10 POR ADMINISTRACIÓN PARA CULMIRLA					A NIVEL DE ENCOFRADO, A ESPERA DE BACEO DE LA LOSA DEL PUENTE
Contenes Barrio Chicho	Los Tumbaos	\$412,228.00							
Construcción Gradas de la Cancha	Quija Quieta	\$296,835.00	\$566,633.07	SE LE ADICIONO UN COMPLETIVO DE \$536,331.00 POR ADMINISTRACIÓN PARA CULMIRLA					
Acondicionamiento y Construcción de Gradas Concha	San José	\$990,478.00							
Frisar el Presupuesto asignado para el año que viene	Arroyo Hondo	\$177,330.00							
Continuación acondicionamiento Centro Comunal para Funeraria	Las Tablas	\$262,911.00	\$293,053.18	SE LE ADICIONO UN COMPLETIVO DE \$200,000.00 POR ADMINISTRACIÓN PARA CULMIRLA					ENTREGADA
Construcción Contenes	Galeón	\$336,060.31							
Arreglo Viviendas	Angostura	\$25,850.79							
Limpieza Laguna	Calabaza	\$7,385.94							
TOTAL		\$3,799,219.04	\$1,064,568.07						

JOEL TRONCOSO LARA
GERENTE FINANCIERO

15/02/2023

