



LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 310301
REGIÓN: VALDESA
PROVINCIA: SAN JOSÉ DE COCA
MUNICIPIO: RANCHO ARRIBA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de enero de 2024
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	La sabana (Calle principal)				93.40	2.00		186.80
TRAMO B	La sabana (Calle principal)				138.20	1.00		138.20
TRAMO C	La sabana (Calle principal)				104.40	2.00		208.80
TRAMO D	La sabana (Calle principal)				295.50	2.00		591.00
TRAMO E	La sabana (Calle principal)				54.60	2.00		109.20
TRAMO F	C/principal desde el puente hasta colmado el mapolo				252.20	1.00		252.20
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total								1,486.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,723,542.44

Monto desembolsado RD\$ 3,723,542.45 (100%)

Avance de obra 102.71%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de enero de 2024

PROVINCIA: SAN JOSÉ DE OCOA

MUNICIPIO: RANCHO ARRIBA

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,486.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Estos contenes cumplen con los estándares recomendados por la LMD.
2. Estos contenes estan pintados con color.
3. Poseen una longitud correspondiente para cerrar con el programa.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico