



LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 160101
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: PEDERNALES
MUNICIPIO: PEDERNALES
DISTRITO MUNICIPAL: -
FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de mayo de 2025
TÉCNICOS:
1. Ing. Ana Indhira Rámites

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD DE CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	sector guayacones calle 3era	90.00	1.00	2	90.00	2	180	180
TRAMO B	Casco Urbano Calle 27 de febrero empezando en la esquina Juan Iopez (esta comunica al mercado binacional) lado derecho	890.10	1.00	1	890.10	1	890.1	890.1
TRAMO C	Casco Urbano Calle 27 de febrero empezando en la esquina Juan Iopez (esta comunica al mercado binacional) lado izquierdo	808.00	1.00	1	828.60	1	808	828.6
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1878.10	1898.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 1,939,291.63
Monto desembolsado RD\$ 969,645.82 (50%)
Avance de obra 376.20%

LEVANTAMIENTO DE INSPECCION 22-5-2025

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: PEDERNALES

MUNICIPIO: PEDERNALES

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de mayo de 2025

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,878.10 metros cuadrados de aceras y 1,898.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este Municipio esta construyendo por contrato.
2. Ya cumplio con el monto estimado a construir en dicho territorio, esta obra esta ejecutada al 100%.
3. La plantilla utilizada coincide con la recomendada por la LMD.

IMÁGENES

