



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220111
REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: LAS ZANJAS


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de febrero de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	El Batey la javilla (calle del regidor)	157.55	1.00	2.00	167.45	2.00	315.10	334.90
TRAMO B	Frente al centro educativo La peña	79.20	1.00	2.00	79.20	1.00	158.40	79.20
TRAMO C	Frente al centro educativo La peña	103.83	1.00	1.00	103.80	1.00	103.83	103.80
TRAMO D	Calle antonio rosado montero				78.60	2.00		157.20
TRAMO E	Calle principal				129.50	1.00		129.50
TRAMO F	Frente a la escuela las charcas	45.50	1.00	1.00	197.90	2.00	45.50	395.80
TRAMO G	Frente a la escuela las charcas lateral derecho				185.80	1.00		185.80
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							622.83	1,386.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,581,684.09
Monto desembolsado RD\$ 3,581,684.10 (100%)
Avance de obra 118.45%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de febrero de 2022

PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN

DISTRITO MUNICIPAL: LAS ZANJAS

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 622.83 metros cuadrados de aceras y 1,386.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este ayuntamiento ejecuto por contrato.
2. Lo visto hasta el momento cumple con los parametros exigido.
3. En dicho levantamiento estuvieron presente el ing. Contratista y el Director municipal.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico

