



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

## PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS (ACERAS Y CONTENES)

Llenar la ficha desde el lugar, en presencia de representantes de la junta de vecinos y el Concejo de Regidores. La finalidad es ayudarle a presentar la propuesta de "Construcción de Aceras y Contenes" de forma organizada ajustándola a unos estándares de contenido mínimo que permitan ver su viabilidad.

Para asistencia comuníquese con nosotros via WhatsApp al siguiente número de teléfono: 849-455-6521, o por teléfono al 809-533-3686 Extensión 5001/ 170.

Nota: En el marco de este programa solo se contempla la construcción nueva de aceras y contenes, todas las obras de reparación, mejora y obras complementarias como badenes, imbornales, etc., corren a cuenta del gobierno local.

#### 1- ASPECTOS GENERALES

NOTA: Para la formulación de los presupuestos de aceras y contenes se estima que su gobierno local podría construir **1,048.90 metros** de aceras y contenes en conjunto. Dicho estimado se obtiene partiendo del monto otorgado a su territorio y el precio unitario de construcción de aceras y contenes.

Construccionesmunicipales@lmd-gob.do

1) UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: LAS GUÁRANAS

DISTRITO MUNICIPAL: -

BARRIO Y/O SECTOR:

Sector los Guandules y Don Porio

2) UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Liga Municipal Dominicana

2- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)

2.1. Datos técnicos

Los datos requeridos en este numeral son para fines estadísticos. En el marco de este programa solo se contempla la construcción nueva de aceras y contenes, todas las obras de reparación, mejora y obras complementarias como badenes, imbornales, etc., corren con fondos del gobierno local.

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: construcción de aceras y contenes

2.2. Nombre, tramos, longitud, ancho y datos georreferenciales de las aceras a intervenir

Tome en su celular la localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

LAS GUÁRANAS

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A	Los Baudales		00		140	5.30	140	280	280
Tramo B	Don Porio		00		320	5.0	320	640	640
Tramo C									
Tramo D									
Tramo E									
Tramo F									
Tramo G									
Tramo H									
Tramo I									
Tramo J									
Tramo K									
Tramo L									

920

920

2.2 Entorno inmediato (Edificaciones existentes ): Viviendas:  Escuelas:  Comercio:   
Cuartel Policial:  Iglesias:  Parques:  Canchas y/o Play:  Otros:

## 1- REFERENCIAS DEL SITIO

### Fotografías de las calles a intervenir

Anexar imágenes de las calles donde se construirá aceras y/o contenes.

*Valida y aprueba los datos suministrados,*



Firma y sello

Alcaldía de Las Guáranas, Duarte.

Fecha 10 junio 2022.

LIC: VICTOR D AZA, SECRETARIO GENERAL LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA (R.D)

**DISTINGUIDO:**

Muy cortésmente me dirijo a usted y a la institución que tan dignamente representa en el desempeño de sus funciones, para presentarle formalmente el presupuesto con relación a las partidas que se le a asignaron al AYUNTAMIENTO DE LAS GUARANAS, para la construcción de aceras y contenes, las cuales serán construidas en el sector LOS GUANDULES Y DON DARIO.

Con sentimiento, alta estima y consideración, queda de usted;

  
Att: ING. Reiny Antonio Alvarado Morel.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS GUARANAS.**  
**PRESUPUESTO**  
**CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES.**  
**SECTOR DON DARIO. LAS GUARANAS**

Construccion de 640 ml de aceras y 640 de contenes.

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00</b>	<b>Trabajos Generales</b>					
1.1	Brigada Topografica	1	pa	25.000	25000	
						<b>25000</b>
<b>2</b>	<b>Movimiento de Tierra</b>					
2.1	Corte y Bote	278.4	m3	450	125280	
2.2	Acondicionamiento y Relleno Comp	278.4	m3	850	236640	
						<b>361920</b>
<b>3</b>	<b>Aceras y Contenes</b>					
3.1	Replanteo y Preparacion	640	m2	75	48000	
3.2	Aceras Frotadas y Violinadas. 10 cms	640	ml	1.550	992000	
3.3	Contenes	640	ml	1.550	992000	
						<b>2032000</b>
<b>4</b>	<b>Limpieza Final</b>					
		1	pa	20.000	20.000	
						<b>20.000</b>

**TOTAL COSTOS DIRECTOS                      2.438.920**

No	ACTIVIDAD	CANT	UNIDAD	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>5</b>	<b>Gastos Generales</b>					
5.1	Direccion Tecnica	10	%	2.438.920	243.892	
5.2	Gastos Administrativos	3	%	2.438.920	73.168	
5.3	Gastos de Transporte	3	%	2.438.920	73.168	
5.6	Codia	0.1	%	2.438.920	2.438.90	
5.7	Fondo de Pensiones	1	%	2.438.920	24.389	
5.8	ITBIS Direccion Tecnica	18	%	2.438.920	43.900.56	
5.9	Seguro y Fianza	4.5	%	2.438.920	109.751	
						<b>570,707.46</b>
<b>TOTAL</b>					<b>3,009,627.46</b>	

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS GUARANAS.**  
**PRESUPUESTO**  
**CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES.**  
**SECTOR LOS GUANDULES.**

Construccion de 280 ml aceras y 280 contenes

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
----	-----------	----------	--------	-----	-------	-----------

<b>1.00</b>	<b>Trabajos Generales</b>					
1.1	Brigada Topografica	1	pa	25.000	25000	

**25000**

<b>2</b>	<b>Movimiento de Tierra</b>					
2.1	Corte y Bote	142.1	m3	450	63945	
2.2	Acondicionamiento y Relleno Comp	121.8	m3	850	103530	

**167475**

<b>3</b>	<b>Aceras y Contenes</b>					
3.1	Replanteo y Preparacion	280	m2	75	21000	
3.2	Aceras Frotadas y Violinadas. 10 cms	280	ml	1.550	434000	
3.3	Contenes	280	ml	1.550	434000	

**889000**

<b>4</b>	<b>Limpieza Final</b>	1	pa	20.000	20.000	
----------	-----------------------	---	----	--------	--------	--

**20.000**

**TOTAL COSTOS DIRECTOS**

**1.101.475**

No	ACTIVIDAD	CANT	UNIDAD	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>5</b>	<b>Gastos Generales</b>					
5.1	Direccion Tecnica	10	%	1.101.475	110.148	
5.2	Gastos Administrativos	3	%	1.101.475	33.044	
5.3	Gastos de Transporte	3	%	1.101.475	33.044	
5.6	Codia	0.1	%	1.101.475	1.101.47	
5.7	Seguro y Fianza	4.5	%	1.101.475	49.566	
5.8	ITBIS a la Direccion Tecnica	18	%	1.101.475	19.826.64	
5.9	Fondo de Pensiones	1	%	1.101.475	11.014.75	
						257,744.86

**TOTAL 1,359,219.86**













