



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 090105

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: MOCA

DISTRITO MUNICIPAL: LAS LAGUNAS


FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 24 de agosto de 2022

1. ng. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Sector los martes (paloma B)	54.00	1.20	1	54.00	1	64.8	54
TRAMO B	Sector herasmo peña (limonal abajo)	137.10	2.50	1	137.10	1	342.75	137.1
TRAMO C	Sector herasmo peña (limonal abajo)	296.80	1.50	1	296.80	1	445.2	296.8
TRAMO D	los miranda	58.20	1.87	1	58.2	1	108.834	58.2
TRAMO E	los miranda	79.50	1.05	1	79.5	1	83.475	79.5
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1045.059	625.6

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Monto asignado	RD\$	4,259,524.07
Monto desembolsado	RD\$	2,129,762.04 (50%)
Avance de obra		67.48%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: ESPAILLAT
MUNICIPIO: MOCA
DISTRITO MUNICIPAL: LAS LAGUNAS

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 24 de agosto de 2022

REPORTE


A la fecha de 24/08/2022 se ha ejecutado 1,045.06 metros cuadrados de aceras y 625.60 metros lineales de contén, lo que corresponde al 67.48% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este distrito municipal esta construyendo por contrato.
2. Al momento del levantamiento estuvieron presente el Director y Contratista.
3. Las aceras construidas tienen un ancho promedio de 2 mtrs a 2.20 mtrs.
4. Hasta el momento lo construido cumple con los parametros recomendados.


IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

