

Santo Domingo, D.N.  
29 de noviembre de 2023

Al: Ingeniero  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Vía: Ingeniero  
**Nelson D. Peña Luna**  
Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la readecuación de un Cementerio en el D.M. Cañongo**

Tengo a bien dirigirme a usted con atención al informe presentado por el supervisor asignado a la readecuación de un cementerio en el distrito municipal, Luego de haber revisado cada detalle del mismo validamos que esta se encuentra en un avance del 55 % aproximadamente.

Para su conocimiento y fines de lugar,

  
**Stephany Castro de la Cruz**  
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



Jueves, 19 de octubre de 2023

## INFORME DE OBRA

### 1. LOCALIZACIÓN

Provincia Dajabón  
Municipio Dajabón  
Distrito Municipal Cañongo  
Barrio y/o sector N/A

### 2. PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL MURO LINDERO DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE CAÑONGO

### 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



**LATITUD**

19.619178

**LONGITUD**

-71.697371



#### 4. ALCANCE DEL PROYECTO

En El Siguiete Proyecto Se Pretende Construir de 335 mtl de longitud de muros de block de 6" Bajo Nivel de Piso 3 Líneas de block y 8 líneas de block sobre el nivel del piso eso es en el lateral izquierdo, derecho y de fondo y la Zapata Muro de block 6 (0.45x.25) con 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25 . También 84 columnas separada a 4mt de distancia de una a otra y detalles de (0.20\*0.20) mts 4 Ø 3/8" est Ø 3/8 @ 0.50 la mitad y la otra mitad es de (0.30\*0.30) mts 8 Ø 3/4, est Ø 3/8 @ 0.10. también incluye vigas de amarre en la parte superior del muro con detalles (0.15x0.20) con 4 Ø 3/8", est Ø 3/8" @ 0.15. luego se pretende empañetar y pintar. Eso incluye también Puerta con perfilera de 3"x 11/2", 4x2,40 y Lámpara de proyección led de 150 watt tipo cobra Incluye: Columna de hormigón 30x30; Tubo metálico 4x4 de 20', placa y tornillos, salida eléctrica.

#### 5. CONDICIONES DEL TERRENO

Cañongo es un distrito de Dajabón y se sitúa en el borde noroeste del País. El terreno donde se está localizado el cementerio, se encuentra en un nivel o elevación muy similar al nivel de la calle principal. (Carretera Copey, Dajabón)



**6. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**



CONTRALORIA  
22-EVE 2024  
Unidad Ejecutiva de Planeación y Evaluación



CONTRALORIA  
23 ENE 2024  
Unidad Ejecutiva de Contratación




CONTRALORIA  
22 ENE 2024  
Unidad Ejecutiva de Planeación

**7. OBSERVACIONES**

La obra se encuentra en un 55% del presupuesto y están esperando el segundo avance para seguir continuando.

**8. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:**



**ANTHONY ISIDRO ALMONTE LÓPEZ**  
Codia: 43217  
Cedula: 094-0023263-4  
SUPERVISOR



**DOMINGO ANTONIO MOREL BONIFACIO**  
ALCALDE

