



Junta de Distrito Municipal Chirino

REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: 4-30-05810-6



Tel: 829-243-9700

Distrito Municipal Chirino Provincia Monte
Plata
15 de septiembre de 2022

Al:

Lic. Víctor D' Aza.
Secretario General Liga Municipal Dominicana

Del:

Lic. Balbarin Pimentel de los Santos
Director Municipal Chirino

Asunto:

Informe sobre construcción de aceras y contenes

Señor secretario reciba un cordial saludo de parte nuestra, nos dirigimos a usted en esta oportunidad para ofrecer un informe sobre el proyecto de construcción de aceras y contenes con apoyo gubernamental.

El proyecto de construcción de aceras y contenes se está llevando a cabo en el sector San Francisco de este Distrito Municipal e inicio en agosto de este año 2022 y se ha realizado lo siguiente: 1ro. Se realizo el movimiento de empalizadas en los puntos donde era necesario para alcanzar el ancho requerido de la vía, 2do. Se realizo el movimiento de tierra necesario, 3ro. Se realizo la colocación de materia de sub base en toda la vía y de base en el área donde se construirá la acera y el contén, 4to. se procedió a la compactación de este material de base, 5to. Se ha procedido al inicio de la construcción de los contenes alcanzando a la fecha la construcción de 616 metros lineal de contenes de mil metros que tenemos previsto construir.

Sin otro particular por el momento

Se despide.

Balbarin Pimentel De los Santos
Director Municipal J D M Chirino
Celular: 809-774-6760 y 809-866-2646







