LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220301
REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: EL CERCADO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de octubre de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	BARRIO LO MAESTRO CALLE A				59.59	2		119.18
TRAMO B	BARRIO LO MAESTRO CALLE B				95.55	2		191.1
TRAMO C	BARRIO LO MAESTRO CALLE C				90.20	2		180.4
TRAMO D	BARRIO LO MAESTRO CALLE D				201.60	2		403.2
TRAMO E	BARRIO BROOKLIN (CALLE ONELIA MARIA MONTERO)				104	2		208
TRAMO F	CALLE PRINCIPAL				132.95	2		265.9
TRAMO G	CALLE A				90.9	2		181.8
TRAMO H	CALLE B				45.1	2		90.2
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	1639.78

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD$ 4,082,743.40
Monto desembolsado RD$ 4,082,743.41 (100%)
Avance de obra 100.71%

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: EL CERCADO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de octubre de 2022

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,639.78 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este municipio construyó por contrato.
2. El alcalde nos informó que solo construyeron contenes para esperar el programa de asfaltado prometido.
3. Lo construido cumple con los parámetro recomendados por la institución.

IMÁGENES



Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—



Suministra los datos de este reporte,

ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico

ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

Sub-Secretaría de Apoyo Municipal, Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Te...
LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—
Santo

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686