LIGA MUNICIPAL
–DOMINICANA–

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 250901
REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: SABANA IGLESIA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de enero de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	El Flaire, C/Rancho Don Elias	38.00	0.80	1	38.00	1	30.4	38
TRAMO B	El Flaire, C/Central	146.00	0.81	1	136.30	1	118.26	136.3
TRAMO C	El Flaire, C/Central	40.00	0.80	1	57.00	1	32	57
TRAMO D	El Flaire, C/Central	90.10	0.84	1	90.10	1	75.684	90.1
TRAMO E	Monte la zanja Arriba, C/Principal	68.80	1.00	1			68.8	
TRAMO F	Monte la zanja Arriba, C/Principal	431.80	1.00	1	431.8	1	431.8	431.8
TRAMO G	Joya Rincón, C/Principal	91.90	1.09	1	118.3	1	100.171	118.3
TRAMO H	Zalaya, Callejo Don José				167.3	1		167.3
TRAMO I	Zalaya, Av. Principal	104.00	1.32	1	138.8	1	137.28	138.8
TRAMO J								
Total							994.40	1177.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD$ 4,054,219.90
Monto desembolsado RD$ 4,054,219.90 (100%)
Avance de obra 103.79%

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: SABANA IGLESIA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de enero de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 994.40 metros cuadrados de aceras y 1,177.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La calidad de las aceras y contenes construidos cumplen con las normas constructivas para este tipo de obras.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –





Suministra los datos de este reporte,

ING. EDWARD ACOSTA
Técnico

Técnico

Sub-Secretaría de Apoyo Municipal, Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial
LIGA MUNICIPAL – DOMINICANA –
Santo Domingo, D.N.