LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 12 de marzo de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: CIBAO NORDESTE
Provincia: DUARTE
Municipio: SAN FRANCISCO DE MACORÍS
Distrito Municipal: LA PEÑA
Barrio y/o Sector: EL CERCADO-PALMA

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: ING. CESAR RAFAEL PALMA HENRIQUEZ

RNC o Cédula: 06-40028874-9

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

a. Construcción de aceras ☑
b. Construcción de contenes ☑
c. Reconstrucción de aceras ☐
d. Reconstrucción de contenes ☐
e. Construcción de obra conexa ☐ Especificar: _____
f. Reconstrucción de obra conexa ☐ Especificar: _____
g. Elementos de accesibilidad ☐ Especificar: _____
h. Arborización ☐

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Sector El Cercado

Nombre de Calle: Palmarito



5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL					
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m^2)	TOTAL DE CONTENES (m)
Tramo A	Sector El Cercado / Calle la Quebrada palma (ambos lados)	0.000000	0.000000	19.339870	-70.199230	0.00	1.00	0.00	412.80
Tramo B	Sector Palmarito / Calle Sin Nombre	19.311400	-70.104210	19.313400	-70.101980	33.74	1.00	33.74	673.00
Tramo c									
Total								**33.74**	**1,085.80**

Nota: Los tramos indicados como ***ambos lados*** tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.
Ejecución fisica de obra 98.7% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En el presupuesto de contratación se identificó una diferencia en el subtotal correspondiente a los gastos directos, ascendente a RD$ 6.28 por encima del monto calculado en nuestra revisión. Se deja constancia de que únicamente se construirán contenes. Se recomienda considerar esta observación para futuras comparaciones con el monto contractual y las cubicaciones.

Los contenes ejecutados cumplen con las especificaciones técnicas y de referencia establecidas, presentando una adecuada calidad de terminación.

Se levantó la construcción de 91.69 m^2 de acera, la cual no estaba contemplada en el presupuesto contratado.

La obra presenta un avance de cierre de 99%, habiéndose ejecutado 1,085.8 metros lineales de contenes. Existe una diferencia de 116,281.66 pesos entre el monto contratado y el monto transferido, por lo que se recomienda tomar en cuenta al momento del cierre financiero de la obra.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

Sector El Cercado

Nombre de Calle: Quebrada Palma



Sector El Cercado







Sector Palmarito

Nombre de Calle: Sin Nombre








Lmd
A y C 25-26




Lmd
A y C 25-26
12.03.2026 16:31
19.31145, -70.10412 (±60m)
Carr Cenzuma-La Bajada, 31000

Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: RICHARD ENRIQUE CABRERA CLARA

CODIA: 28893

Firma y sello: _____

