LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –

Santo Domingo, D.N.
29 de septiembre del 2026

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Asunto: **Remisión de informe de cierre de Juancho.**

En la visita técnica realizada por este departamento en fecha del 29 de septiembre del 2026 se validó la ejecución 3314.00 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del "Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales".

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 3314.00 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 100 % o más de la cantidad de trabajo requerido de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Elizabeth Garcia V.
Técnico
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 160202
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: PEDERNALES
MUNICIPIO: OVIEDO
DISTRITO MUNICIPAL: JUANCHO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29/09/2026
TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 1				141.00	2		282
TRAMO B	CALLE 2				249.00	2		498
TRAMO C	CALLE 3				256.00	2		512
TRAMO D	CALLE 4				273.00	2		546
TRAMO E	CALLE 5				288.00	2		576
TRAMO F	CALLE 6				265.00	2		530
TRAMO G	CALLE 7				185.00	2		370
Total							**0.00**	**3314.00**

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD$ 3,013,491.51
Monto desembolsado RD$ 1,506,745.76 (50%)
Avance de obra 284.88%

acera y contenes viejo

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: PEDERNALES
MUNICIPIO: OVIEDO
DISTRITO MUNICIPAL: JUANCHO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29/09/2026

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 3,314.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Durante la inspección realizada en ambos sectores, se pudo constatar que los trabajos ejecutados presentan una muy buena terminación visual, alineación y funcionalidad, considerando que tienen más de tres años de ejecutados. Estéticamente, se conservan en buenas condiciones, con poco desgaste. ademas de una cantidad de metros lineas muy por encima de lo estipulado

IMÁGENES



acera y contenes viejo

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

Obras Públicas, Planeamiento y Ord...
LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

acera y contenes viejo

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686